

PROJETOS CONTRATADO – ETAPA 01 IMPLANTAÇÃO CAMPUS CAMAÇARI				
FASE PRELIMINAR				
PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAGEM				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES E VISITA AO LOCAL	UFBA/CONTRATADA	VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA E ESCLARECIMENTOS DO TRABALHO	1
2	DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS TRABALHOS	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO SOBRE POSSÍVEIS PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS	5
3	ENTREGA RELATÓRIO	CONTRATADA	REUNIÃO NO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO CAMPUS	1
4	DESENVOLVIMENTO PRIMEIROS SERVIÇOS	CONTRATADA	PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM	10
5	ENTREGA TOPOGRAFIA E SONDAGEM	CONTRATADA	ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM	1
6	AValiação PRODUTOS ENTREGUE	UFBA/SUMAI	PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE	10
7	ENTREGA RELATÓRIO	UFBA/CONTRATADA	ENTREGA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	1
8	REVISÃO MATERIAL	CONTRATADA	PERÍODO DESTINADO A REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO SINALIZADO PELA UFBA	5
9	ENTREGA FINAL	CONTRATADA	ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA	1
(*)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB-TOTAL				35
FASE PROJETO – PRÉ-PROJETO				
SEGUNDA MEDIÇÃO - 20% SALDO CONTRATADO				
10	DESENV. PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETO COMPLEMENTARES CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO	15
11	ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
12	AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	15
13	ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
14	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
15	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
16	AValiação ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AValiação PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**)	10
(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB TOTAL				53

FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO				
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATADO				
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO	30
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO	1
11	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	15
12	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	1
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
14	ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
15	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
16	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO	1
SUB TOTAL				74
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO				
QUARTA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATO				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	30
18	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	15
20	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
22	ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB TOTAL				74
TOTAL DE DIAS				236

CRONOGRAMA ANEXO

PROJETOS CONTRATADOS – ANEXO		
ETAPA 01 - PROJETO		
ETAPA SUPRIMIDA		
ETAPA 02 - PROJETO		
SEGUNDA MEDIÇÃO – 50%		
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES	UFBA/SUMAI
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA
11	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI
12	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA
14	ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA
15	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI
16	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA
SUB TOTAL		
ETAPA 03 - PROJETO		
TERCEIRA MEDIÇÃO – 50%		
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA
18	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA
19	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI
20	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA
22	ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA
24	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA
SUB TOTAL		
TOTAL DE DIAS		

OBS: A REUNIÃO 01 OCORRERÁ EM DIA SUBSEQUENTE A REUNIÃO 01 DO PROJETO DE

CRONOGRAMA ANEXO

PROJETO IQ-IF E BL INTERLIGAÇÃO	
PRÉ-EXECUÇÃO	
DO CONTRATO	
METODO BÁSICO	
VALOR CONTRATADO	
REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFA/CONTRATADA	1
VISITA TÉCNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)	
ELABORAÇÃO PROJETO BASICO	29
APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO	0
AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	15
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	0
ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	0
AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO	0
	64
PROJETO EXECUTIVO	
% VALOR CONTRATO	
DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	35
APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	0
AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	10
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	0
ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	0
AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	0
	65
	129

TEATRO

Planilha5

REUNIÃO

REUNIÃO 01

PROJ BASC REUNIÃO 01

DESENVOL

AVA 01

PRE PROJETO

DESENVOL

ADEQ

AVA 02

PROJ BASICO


AVA 01

Planilha5



DESENVOL

ADEQ



AVA 02

PRO BASICO



AVA 01


DESENVOL

ADEQ



AVA 02


PROJE EXEC



AVA 01


DESENVOL

ADEQ



AVA 02


PROJ EXEC



AVA 01

ADFO

ADLQ



AVA 02

250